

新のざわこども園の建設情報について

令和9年4月の開園に向けて、現在、野沢温泉小学校校庭の南側に建設工事を進めている「のざわこども園」の状況をお知らせします。

令和7年度の工事については、5月12日に着手し、12月25日をもって終了となりました。進捗状況は、当初計画に沿って工程どおりに順調に進められ、事故もなく無事に終了しました。

今後は降雪期のため一旦休工となりますが、令和8年3月下旬からは、工事を再開する予定です。

本年度実施した工事概要は、次のとおりです。

1 解体撤去工事

地中埋設物の撤去（旧50mプールの基礎）－〔写真①〕

2 開発行為（区画及び土地形状を変更するための造成工事）

- ・浸透施設整備（5箇所）－〔写真②〕
- ・水路整備（V S側溝など）－〔写真③〕
- ・擁壁の設置（プレキャストL型擁壁及び現場打ち擁壁）－〔写真④、⑤〕
- ・法面形成（フトン籠による補強）－〔写真⑥〕
- ・村道の付け替え

こども園の本体工事に伴う施工重複箇所以外は、概ね完了しました

3 こども園（本体）の基礎工事

- ・地盤改良（建物の沈下や傾きを防ぐため）
 - ・本体の北側（1工区：5工区画）と南側（2工区：3区画）に分けて工事を実施
- 本体の基礎工事に関わる工程は、概ね完了しました－〔写真⑦〕

4 開発行為及びこども園基礎工事に伴う電気・設備工事

- ・配線、打込み及び埋設配管、スリーブ及び床暖パネル設置－〔写真⑧〕

5 その他建設工事に必要な材料の発注及び購入



こども園建設現場（北西側より）



[写真①]



[写真②]



[写真③]



[写真④]



[写真⑤]



[写真⑥]



[写真⑦]



[写真⑧]