

(様式1)

6野教委第51号

令和6年8月5日

文部科学大臣 殿

野沢温泉村長 富井 俊雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

野沢温泉村公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和5年度（2年間）

（担当）

野沢温泉村教育委員会 子ども支援係

住所：長野県野沢温泉村大字豊郷8917番地

電話：0269-85-3115

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年7月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

成果の指標を設定し、施設整備計画及び作成した3カ年の実施計画に基づき、村監査委員や理事者、教育委員会において事後評価を実施した。計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、村ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

計画に対する目標は達成できた。特に野沢温泉小学校へユニバーサルトイレやエレベーターを設置したことで子ども達の安心・安全な教育環境を整備することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
野沢温泉小学校	(5)	06	大規模改造(障害)	校	R	R4.6～R5.3	R5.2.24		
野沢温泉小学校(1期工事)	(5)	06	大規模改造(障害)	校	R	R4.6～R5.3	R5.2.24		
野沢温泉小学校(2期工事)	(5)	06	大規模改造(障害)	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.5		

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎は地下1階と地上3階建てだが、エレベーターを設置したことで障害のある児童でも容易に移動が出来るようになり、更にユニバーサルトイレを設置したことにより安心・安全な施設の利用が出来る環境となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし